

PRÉPARATION AU DÉPLOIEMENT

Points de vérification pré-déploiement VoIP

Afin de vous assurer d'une qualité optimale et d'un déploiement sans surprise, nous avons mis en place cette liste de vérification qui vous permettra de vivre une expérience agréable et efficace. Cochez chaque point vérifié.

1 Équipements utilisant des lignes analogiques

Y a-t-il des équipements qui nécessitent des modifications, car ils utilisent des lignes téléphoniques analogiques ?

Système d'alarme

Télécopieur (fax)

Terminaux Interac

Timbreuse

Système d'ouverture de porte

Système d'interphone

Autres équipements

2 Normes réseau pour la téléphonie IP

Est-ce que les capacités suivantes respectent les normes établies pour la téléphonie IP ?

Routeur permettant d'effectuer de la QoS axée VoIP

Commutateur (switch) Gigabit, préférablement PoE (Power over Ethernet)

Câblage réseau de catégorie 5e ou 6, selon le type d'entreprise

Vitesse Internet minimale de 10 / 5 Mbps

J'ai lu la liste de points de vérification

Votre signature confirme que chaque point a été vérifié avant le déploiement.

Signature

Date